



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko



**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



**Informacja dotycząca gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chybie –  
Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją Oczyszczalni Ścieków oraz  
budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji**

**Chybie 6.06.2023 r.**

Projekt nr POIŚ.02.03.00-00-0256/16-04 „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, dofinansowany dotacją z Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Budowa podłączeń do nowopowstałej kanalizacji dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Sprawozdanie za okres od 17 maja – 6 czerwca 2023 r. z realizacji poszczególnych działań:

**1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków:**

- a) Trwa procedura certyfikacji granulatu. Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził przydatność granulatu AGRO-CHYBIE do stosowania jako polepszacz gleby. Obecnie ww. środek został przekazany i jest w weryfikacji przez Instytut Medycyny Wsi oraz Państwowy Inspektorat Weterynaryjny (badania pod kątem oddziaływania na zdrowie ludzi i zwierząt). Zakres zastosowania przedmiotowego granulatu pozostaje bez zmian tj.: uprawy rolne, w tym uprawy paszowe oraz nieużytki, celem ich późniejszej rekultywacji.
- b) Termin zakończenia realizacji zadania przypada na wrzesień 2023 r.

**2. Budowa podłączeń do nowopowstałej sieci kanalizacji:**

- a) Trwają roboty budowlano-montażowe. Zgodnie z zawartymi umowami na podłączenia, w okresie sprawozdawczym prace prowadzono w rej. ulic: Batorego, Chrobrego, Cicha, Cieszyńska, Sienkiewicza, Skośna, Spacerowa, Szkolna, Reymonta, Wyzwolenia.
- b) W okresie sprawozdawczym zainteresowanym mieszkańcom kontynuowano udzielanie informacji oraz wsparcia w zakresie wypełniania i składania wniosków o dofinansowanie kosztów budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w projekcie „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”. Informacji udzielano osobiście, w biurze przy ul. Bielska 40, e-mail oraz telefonicznie.
- c) Kontynuowano rozpatrywanie składanych wniosków o dofinansowanie kosztów budowy podłączeń do nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zawieranie indywidualnych umów ws. ww. dotacji.



- d) Zakończono weryfikację rozliczenia finansowego przedłożonego przez Wykonawcę z zakończonej części robót podłączeniowych dla poszczególnych nieruchomości. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 352 018,84 zł brutto.
- e) Obecny stopień realizacji działania prezentuje się następująco:
- podpisane umowy z właścicielami nieruchomości: 434
  - wpłacone zaliczki: 425
  - wykonane podłącza: 264

### 3. Postęp finansowy:

1) projekt „Ochrona wód zbiornika....”:

- a) Do dnia 16 maja br. w związku z wdrażanym projektem, poniesione wydatki ogółem wyniosły 59 263 058,44 zł brutto. Koszty dodatkowe związane z realizowanym projektem nie uległy zmianie.
- b) Podział kosztów projektu, poniesionych i planowanych, z uwzględnieniem źródeł ich finansowania, przedstawiono w załączniku nr 1 do przedmiotowej informacji.

2) Budowa podłączeń:

Do dnia przedmiotowej informacji, w związku z wdrażanym działaniem, poniesione wydatki ogółem wyniosły 759 282,05 zł brutto. Wysokość środków w ramach przyznanej dotacji 254 224,39 zł.

### 4. Zadania pozostałe:

W siedzibie JRP mieszkańcom udzielano informacji w zakresie dofinansowania podłączeń, działań prowadzonych w projekcie, jak i wsparcia doradczego przy wypełnianiu wniosków o udzielenie dotacji do kosztów budowy podłączeń.

Udzielano również pomocy doradczej w zakresie procedury i dokumentów do wydawania warunków technicznych i zawierania umów na odprowadzanie ścieków z WZC Sp. z o.o.

ZASTĘPCA WÓJTA GMINY

*Wojciech Sikora*

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0256/16-04 projekt pn. " Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie"

Zaangażowanie środków finansowych w projekcie narastająco po zapłaconych fakturach na dzień 6/06/2023 r.

Nazwa wydatku	Kwota	Źródła finansowania				
		NFOŚiGW	WFOŚiGW	Umorzenie pożyczki WFOŚiGW	Budżet JST	VAT (koszt niekwalifikowany)
<b>Wydatki ogółem narastająco w projekcie</b>	59 263 058,44	31 432 685,17	13 078 163,83	1 662 000,00	2 022 025,48	11 068 183,96
W tym: Budowa kanalizacji sanitarnej (Zadanie 2)	50 502 753,29	26 915 209,31	12 561 453,37	961 362,72	621 123,61	9 443 604,28
<b>W tym: Rozbudowa układu gospodarki osadowej (Zadanie 1)</b>	6 082 493,02	2 659 593,54	954 523,02	700 637,28	630 362,44	1 137 376,74

Koszty dodatkowe narastająco - poniesione od początku realizacji projektu						
Usługi prawne, tablice WFOŚiGW, decyzje umieszczenia urządzeń infrastruktury PZDP Cieszyn, wypisy z rej. Gruntów	55 235,46	0,00	0,00	0,00	47 545,25	7 690,21
przeгляд gwarancyjny WUKO ( koszt do zwrotu przez WZC) zwrócono	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>55 235,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 545,25</b>	<b>7 690,21</b>
Roboty dodatkowe i zamienne - Aneks nr 1	469 492,30	0,00	381 701,06	0,00	0,00	87 791,24
Roboty nadmiarowe - Aneks nr2	97 832,70	0,00	79 538,78	0,00	0,00	18 293,92
Roboty dodatkowe i zamienne - Aneks nr 3	162 300,12	0,00	131 951,32	0,00	0,00	30 348,80
Roboty nadmiarowe - Aneks nr 3	54 823,18	0,00	44 571,69	0,00	0,00	10 251,49
Roboty dodatkowe i zamienne - Aneks nr 4	169 815,24	139 529,20	24 622,80	0,00	0,00	5 663,24
Roboty nadmiarowe - Aneks nr 4	139 573,39	0,00	113 474,30	0,00	0,00	26 099,09
roboty dodatkowe do kontraktu - Aneks nr 4	64 295,81	0,00	52 273,02	0,00	0,00	12 022,79
Wydłużenie kontraktu na roboty budowlane o 1 miesiąc - Aneks nr 5	82 179,66	42 593,12	24 219,61	0,00	0,00	15 366,93
Roboty zamienne - Aneks nr 6	50 183,39	26 009,68	14 789,82	0,00	0,00	9 383,89
Roboty nadmiarowe - Aneks nr 6	238 785,82	0,00	194 134,81	0,00	0,00	44 651,01
Wydłużenie kontraktu na roboty budowlane o 1 miesiąc - Aneks nr 6	64 295,81	0,00	52 273,02	0,00	0,00	12 022,79
Aneks nr 7	764 633,10	0,00	0,00	0,00	621 652,92	142 980,18
<b>RAZEM ANEKSY</b>	<b>2 358 210,53</b>	<b>208 132,00</b>	<b>1 113 550,23</b>	<b>0,00</b>	<b>621 652,92</b>	<b>414 875,38</b>
<b>SUMA ŁĄCZNA WYDATKÓW</b>	<b>2 413 445,99</b>	<b>208 132,00</b>	<b>1 113 550,23</b>	<b>0,00</b>	<b>669 198,17</b>	<b>422 565,59</b>

Gospodarka osadowa - Koszty do rozliczenia						
Aneks nr 1- Rozbudowa układu gospodarki osadowej (Zadanie 1)	1 038 149,82	423 617,30	0,00	243 735,56	0,00	370 796,96

<b>Razem wszystkie koszty dodatkowe planowane i poniesione</b>	<b>3 451 595,81</b>	<b>631 749,30</b>	<b>1 113 550,23</b>	<b>243 735,56</b>	<b>669 198,17</b>	<b>793 362,55</b>
--	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------