

Terminy zakończenia robót kanalizacyjnych w Cieszynie

Data publikacji: 19.09.2014 12:10

Cieszyn wchodzi obecnie w końcową fazę prac kanalizacyjnych. Wiąże się to z szeregiem objazdów i utrudnień, nie tylko dla kierowców, ale również dla pieszych. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec listopada 2014 roku. Szczegółowy harmonogram zakończenia prac na konkretnych odcinkach przedstawiamy poniżej.

□

Wykonawca robót kanalizacyjnych w Cieszynie przedstawił szczegółowy harmonogram prac wraz z planowanymi terminami zakończenia robót kanalizacyjnych w mieście w tym roku.

Olza:

Aleja Łyska: roboty budowlano-montażowe termin do 30.09. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11

Limanowskiego (skrzyżowanie z Nowe Miasto): roboty budowlano-montażowe termin do 11.10. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11

Młyńska Brama: roboty budowlano-montażowe termin do 30.09. Odtworzenie nawierzchni - po wykonaniu robót kanalizacyjnych zostanie przywrócona przejezdność. Nawierzchnię, w ramach inwestycji „Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji” wykona wykonawca tych robót.

Nowe Miasto: roboty budowlano-montażowe termin do 30.10. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11

Olszaka: roboty budowlano-montażowe termin do 25.10. Odtworzenie nawierzchni - po wykonaniu robót kanalizacyjnych zostanie przywrócona przejezdność. Nawierzchnię, w ramach przebudowy ulicy, wykona Miejski Zarząd Dróg (MZD)

Pokoju (skrzyżowanie z Nowe Miasto): roboty budowlano-montażowe termin do 18.10. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11

Pl. Wolności (od Urzędu Pracy do 3 Maja): roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 27.09

Przykopa: roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 27.09

Schodowa: roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 31.10

Śrutarska: roboty budowlano-montażowe termin do 30.10. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11

Bobrówka

Bednarska: roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.09.

Benedyktyńska: roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.09.

Bobrecka: roboty budowlano-montażowe termin do 30.09. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

Bóźnicza: roboty budowlano-montażowe termin do 25.10. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

Czarny Chodnik: roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 31.10.

Głęboka (od Stary Targ do Menniczej): roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 22.09.

Głęboka (od Menniczej do Zamkowej): roboty budowlano-montażowe termin do 30.10. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

Górna: roboty budowlano-montażowe termin do 30.10. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

Górny Rynek: roboty budowlano-montażowe termin do 30.09. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

Kiedronia: roboty budowlano-montażowe termin do 30.09. Odtworzenie nawierzchni termin do 31.10.

Kluckiego: roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 15.09.

Korfantego: roboty budowlano-montażowe termin do 30.09. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

Mennicza: roboty budowlano-montażowe termin do 30.09. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

Michejdy: roboty budowlano-montażowe termin 19.09. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.09.

Olszaka: roboty budowlano-montażowe termin 20.10. Odtworzenie nawierzchni - po wykonaniu robót kanalizacyjnych zostanie przywrócona przejezdność. Nawierzchnię, w ramach przebudowy ulicy, wykona Miejski Zarząd Dróg (MZD).

Pl. Kościelny: roboty budowlano-montażowe termin 30.09. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

Pl. Poniatowskiego: roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.09.

Pl. Teatralny: roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.09.

Pl. Wolności: roboty budowlano-montażowe termin do 30.09. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

Szeroka (obok PZU): roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 31.10. Odtworzenie nawierzchni ul. Szerokiej (od Poczty do Starostwa) uzależnione jest od przebudowy ul. Szerokiej i Szersznika.

Stary Targ: roboty budowlano-montażowe termin do 30.09. Odtworzenie nawierzchni termin do 31.10.

Stroma: roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 23.09 - odtworzenie pod podcieniem Książnicy. Pozostały odcinek nawierzchni, w ramach przebudowy ulicy, wykona MZD.

Wojska Polskiego: roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.09.

Wyższa Brama (od Pl. Wolności do Bielskiej): roboty budowlano-montażowe termin do 30.10. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

Zamkowa (do Michejdy): roboty budowlano-montażowe - zakończone. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.09.

Zamkowa (od Stromej do Głębokiej): roboty budowlano-montażowe termin do 31.10. Odtworzenie nawierzchni termin do 30.11.

MSZ