

# Na ostatniej prostej. Budowa siedziby Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie zbliża się do końca

Data publikacji: 6.08.2024 12:15

Jak idą prace przy budowie nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie? 2 sierpnia budowę wizytował m.in. Śląski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Wojciech Kruczek.

*Nowa siedziba Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie, fot. KP PSP w Cieszynie*

2 sierpnia 2024 roku, Śląski Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Wojciech Kruczek wraz Zastępcą - st. bryg. Damianem Legierskim oraz Zastępcą Komendanta Powiatowego PSP w Cieszynie - st. bryg. Ryszardem Kukuczka wizytowali budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie. W trakcie wizyty st. bryg. Wojciech Kruczek zapoznał się ze stopniem zaawansowania inwestycji oraz planem dalszych działań.

## Pięć lat budowy

*- Budowa Komendy trwa od 2019 r., w tym czasie powstał budynek, place oraz wyjazd z działki na drogę gminną. Obecnie budynek i garaż są w stanie przekraczającym stan surowy zamknięty. Obiekt jest otynkowany i wykonana jest kompletna elewacja. Zrealizowane zostały instalacje elektryczne, wentylacyjne, wodne i kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej i instalacji solarnej. W garażu zamontowany został system odciążu spalin i instalacja pneumatyczna, a końcem ubiegłego roku teren został ogrodzony* – informuje st. asp. Jakub Maciążek, oficer prasowy cieszyńskiej PSP na oficjalnym [profilu facebookowym cieszyńskiej straży](#).

## Wykończenia i wyposażenie

Jak podaje Maciążek, trwa realizacja umów w ramach, których zostaną pomalowane ściany, wykonane okładziny podłóg i ścian, wyposażone zostaną pomieszczenia sanitarne, zostanie zrealizowany montaż urządzeń w ramach instalacji słaboprądowej, zamontowane będą drzwi wewnętrzne drewniane, wybudowane będą chodniki i boisko.

*- Planowane jest również wyposażenie biur w nowe meble, szatnie w szafki ubraniowe dla strażaków, zakup wyposażenia garażu, (narzędzi i urządzeń), wykonanie sali ognik, ogrodzenie placu przedniego, zazielenienie terenu. Do wykonania pozostaje również montaż opraw oświetleniowych oraz instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii* – dodaje strażak.

## Wojna i inflacja utrudniły budowę

Podczas prowadzenia inwestycji zarówno epidemia Sars-COV2 oraz wojna na Ukrainie spowodowały wydłużenie łańcucha dostaw i znaczący wzrost cen materiałów budowlanych. To zmusiło do ciągłej rewizji planów finansowych i dostosowania zakresu robót budowlanych do posiadanych środków w danym roku budżetowym. W 2024 r. planowane jest zakończenie inwestycji w takiej formie jak zakłada projekt.

*- Ponadto Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Wojciech Kruczek wraz z zastępcami: st. bryg. Damianem Legierskim, st. bryg. Arkadiuszem Krzezińskim st. bryg. Romanem Klechą oraz Komendantem Powiatowym PSP w Cieszynie - mł. bryg. Michałem Pokrzywą, wizytowali Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 2 w Skoczowie. Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach*

***spotkało się ze strażakami pełniącymi tego dnia służbę. Komendanci zapoznali się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed jednostką oraz jej wyposażeniem, w tym z pojazdami ratowniczo-gaśniczymi oraz specjalistycznym sprzętem używanym przez strażaków w Skoczowie – relacjonuje Maciążek.***

NG/mat.pras [KP PSP Cieszyn]