

Ponad milion złotych więcej na kanalizację w Cieszynie

Data publikacji: 7.10.2014 19:15

O około 1 mln 43 tyś. zł. zwiększony zostanie remont kanalizacji w Cieszynie. Zmiana ta została uwzględniona w kolejnym już aneksie do umowy z firmą wykonującą prace. Zwiększenie kosztów wynika z konieczności wykonania robót zamiennych.

□

W sierpniu i wrześniu br. Miasto Cieszyn podpisało, jak się okazuje 2 aneksy do umowy z firmą Mota-Engil Central Europe S.A. wykonującą w mieście prace związane z kanalizacją. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 25 września Wiceburmistrz Jan Matuszek, wspominał, iż podpisano aneks do umowy w sprawie wydłużenia terminu na wykonanie prac. **Na zakończenie robót budowlano-montażowych wyznaczony został ostatni dzień października, zaś na dokończenie prac, w tym robót odtworzeniowych i dokumentacji powykonawczej, określono termin do 8 grudnia** – podkreślał Jan Matuszek. (Czytaj również: <http://www.wiadomosci.ox.pl/wiadomosc,27941,problematyczna-kanalizacja....html>).

Jak się okazało istnieje również aneks do umowy w sprawie zwiększenia wartości umowy na skutek wprowadzenia robót zamiennych zgodnych z podpisanymi protokołami konieczności. Tym samym zatwierdzona kwota kontraktowa ulegnie zwiększeniu o kwotę netto 1 043 747 10 zł. Tak więc łączna kwota całego przedsięwzięcia po wprowadzeniu zmian wyniesie brutto ponad 14 mln zł.

Wykonanie robót zamiennych wynika z tego, iż wykonawca musi zająć się innymi pracami, niż te które obejmował kontrakt. **Wykonanie robót zamiennych nie wykracza jednak poza Określenie Przedmiotu Zamówienia ustalone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia** – czytamy w Protokołach Konieczności. Roboty zamienne prowadzono między innymi na takich ulicach jak: Matejki, Michejdy, Kluckiego, Czarny Chodnik, Zamkowej, Kochanowskiego i Pl. Londzina.

W Protokołach Konieczności na wykonanie robót zamiennych określono przedmiot robót zamiennych, uzasadnienie z przyjęcia wniosku oraz wycena robót zamiennych. Każdy ww. Protokół zawiera w załączniku kosztorys robót przed zmianą oraz po zmianie, a także różnicę na „plus” i „minus” w stosunku do założeń pierwotnych.